

l.p	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa zł	Nakłady w roku planowanym zł.	Nakłady po roku planowanym	Wykonawca	Wykonanie na 31.12.2009r
1.	Budynek Szpitala -termomodernizacja budynku (ściany zewnętrzne)	2008r 2009r	381 714,08	381 714,08		Wyłoniony w przetargu.	wykonano
2.	Wykonanie elewacji budynku SOR Na budynku szpitalnym wykonanie obróbek blacharskich, tarasów, balkonów.	2009r	55 550,29	55 550,29		Wykonawca zewnętrzny	wykonano
3.	Modernizacja kotłowni szpitalnej w tym dwóch zasobników ciepłej wody oraz uszkodzonych członów żeliwnych kotłów CO i roboty malarskie	30.06.09	166 541,40	166 541,40		Wykonawca zewnętrzny	wykonano
4.	Wykonanie śluzy dla sali zabiegowej SOR-u	30.04.09	3 552,27	3 552,27		We własnym zakresie	wykonano
5.	Wykonanie robót modernizacyjnych w magazynkach oddz. Chirurg. I OIOM-u	30.05.09	7 075,95	7 075,95		We własnym zakresie	wykonano
6.	Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych szatni, pralni, kuchni.	30.04.09	34 034,26	34 034,26		We własnym zakresie	wykonano
7.	Termomodernizacja i obróbki blacharskie budynku apteki szpitalnej	30.05.09	24 956,49	24 956,49		Wykonawca zewnętrzny	wykonano
8.	Remont Oddziału Wewnętrznego - instalacja gazów medycznych - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana	30.06.09	327 525,12	327 525,12		Wyłoniony z przetargu	wykonano

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

	wykładzin podłogowych - wymiana okładzin na korytarzu - wymiana armatury, biały montaż - malowanie	31.08.09	3 382,14	3 382,14		we własnym zakresie	
9.	Remont Oddział Chirurgicznego - instalacja gazów medycznych - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana wykładzin podłogowych - wymiana armatury, biały montaż - malowanie	31.08.09	203 673,19	203 673,19		Wyłoniony z przetargu i we własnym zakresie	wykonano
10.	Remont gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym - wymiana stolarki okiennej - malowanie - wymiana armatury	2009r	150 000,00	150 000,00		We własnym zakresie	nie wykonano
11.	Remont pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki	2009r	100 000,00	100 000,00		We własnym zakresie	nie wykonano
12.	Odnowienie holu głównego szpitala	2009r	10 000,00	10 000,00		We własnym zakresie	nie wykonano
13.	„Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym szpitala SP ZOZ w Mławie						nie wykonano
	b)roboty budowlane	31.12.09 31.12.09	1 300 000,00 4 185 210,11	1 300 000,00 4 185 210,11		Wyłoniony z przetargu	
	c)roboty instalacyjne i sieci sanitarne	31.12.09	3 376 519,58	3 376 519,58			
	d) roboty instalacyjno-elektryczne	31.12.10	1 467 775,90		1 467 775,90	-"- -“-	
	e) wyposażenie centralnej sterylizatorni	31.12.10	1 747 287,79		1 747 287,79	-"-	
	f) wyposażenie					-"-	

DYREKTOR

lek. Jacek Białobłocki

	oddziału ortopedii i rehabilitacji	31.12.11	1 078 510,65		1 078 510,65	".."	
	g) wyposażenie bloku operacyjnego	31.12.11	2 179 622,34		2 179 622,34	".."	
	h) inżynier projektu	31.12.09	50 000,00	50 000,00		".."	
	Ogółem		16 852 931,56	10 379 734,88	6 473 196,68		

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki