PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1/2022

spisany w dniu 16.03.2022 r.

na wykonanie robót dodatkowych do zadania objętego Umową Nr IRŚ.273.1.2021 z dnia 22.07.2021 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego"

Komisja w składzie:

1. Dariusz Makowski	Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Gołębiewska	Członek
3. Beata Curyło Smolińska	Członek

Przy udziale: Inspektor Nadzoru Autorskiego – Cezary Konwa

Stwierdza, że zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych , nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym ani w projekcie budowlanym.

Stan obecny: Instalacja PV = 44,4 kWp, jest wpięta do licznika 3-Fazowego, do którego, doprowadzona jest moc przyłączeniowa = 40,00 kW.
Starostwo zwróciło się do OSD (ENERGA Operator), z prośbą o zwiększenie mocy przyłączeniowej. OSD odmówiło.
W związku z powyższym wykonawca w/w zamierzenia przedstawił dwa warianty:

Wariant NR 1 : OSD zaproponowało podział mocy PV (44,4 kWp) na 2 liczniki, zamontowane na tym samych słupie przyłączeniowym, na którym jest zamontowany w/w licznik 3-Fazowy. Starostwo złożyło stosowne dokumenty do OSD. OSD dokona zmiany przyłącza licznika 1-Fazowego na 3-Fazowy. Należy podzielić moc instalacji PV, w taki sposób, aby jej podłączenie do 2 x liczników 3-Fazowych, było możliwe.

Wariant NR 2: OSD zmieni przyłącze 1-Fazowe na 3-Fazowe. Dokona zmiany licznika 1-Fazowego na 3-Fazowy. OSD zwiększy jego moc przyłączeniową do 45,00 kW. REVOLT ENERGY, dokona zmiany wpięcia instalacji PV, pomiędzy licznikami.

Inspektor Nadzoru Autorskiego,po wnikliwym przenalizowaniu przedstawionych propozycji proponuje wybór wariantu Nr 1

Wartość robót dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie **ok. 25.000,00 zł**

Termin wykonania całości robót ustala się do 16.05.2022 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.....

2. .....

3.....

Inspektor Nadzoru Autorskiego: …….