

**Protokół Nr 113/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego
w dniu 30 sierpnia 2017 roku**

1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski otworzył sto trzynaste posiedzenie Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu Nr 112/2017.
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 112/2017 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 17 sierpnia 2017 roku.
3. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski oraz Pani Barbbara Gutowska - Wicestarosta wręczyli akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mławski. Nauczyciele złożyli ślubowanie wynikające z art. 15 ustawy - Karty Nauczyciela.
Składając gratulacje nowo mianowanym nauczycielom Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, dobrych, nowych pomysłów w zakresie poprawy jakości kształcenia i rozwoju szkoły oraz pomyślności w życiu osobistym.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Mławie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 6 000,00zł na wykonanie prac remontowych.

Pani Anna Drozdowska - Dyrektor SOSW w Mławie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 6 000,00zł na wykonanie prac remontowych polegających na zadaszeniu oraz obłożeniu elewacji i podłoża podjazdu dla wózków twardą okładziną przy bocznym wejściu do budynku oraz wykonaniu podjazdu do garażu dla szkolnego samochodu, a także wykonania gładzi gipsowej i malowania korytarza na najniższej kondygnacji budynku, w części gdzie odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Ponadto poinformowała, że malowanie części korytarza na najniższej kondygnacji budynku Ośrodka, było po raz ostatni przeprowadzone w 2008 roku, kiedy tworzono Przedszkole Specjalne. Obecnie po 9 latach użytkowania korytarz wymaga ponownego malowania. W grudniu 2016 roku dzięki zawartemu z ZSZ Nr 1 w Mławie porozumieniu na nieodpłatne użytkowanie, Ośrodek zyskał garaż, w którym dotychczas parkował szkolny samochód. Pod koniec roku 2016 w garażu zostały wybite drzwi od strony Ośrodka i zamontowano bramę garażową. Pomiędzy terenem ZSZ Nr 1 a terenem SOSW jest znaczna różnica poziomów (ok. 60cm) co wymaga wykonania długiego podjazdu dla samochodu. Brak środków na ten cel uniemożliwia korzystanie z garażu z wjazdem od strony Ośrodka. Łączny koszt w/w prac remontowych wynosi 8 900,00zł. Część prac, dzięki środkom zgromadzonym z 1% podatku dochodowego, sfinansuje działające przy SOSW Stowarzyszenie Pomocy Społeczno-Zawodowej „Daj Szansę”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyjaśnieniami Pani Anny Drozdowskiej - Dyrektora SOSW w Mławie. Na powyższy cel przyznał środki finansowe w wys. 6 000,00zł. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.

5. Informacja Dyrektora ZS Nr 2 w Mławie w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Pani Bożena Tomkiel – Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia poinformowała, że zostanie zawarta umowa najmu lokalu w ZS Nr 2 w Mławie na prowadzenie sklepiku szkolnego przez Panią Bożenę Wróblewską. Umowa najmu na prośbę zainteresowanej została zawarta na czas od dnia 11.09.2017r. do dnia 30.04.2018r.

6. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Kierownika Schroniska „MAR-KOT” w Miączyńie Dużym o wsparcie bezdomnych polegające na udzieleniu dofinansowania w kwocie 3 000,00zł na pokrycie kosztów zakupu węgla na okres zimowy 2017/2018, niezbędnego do ogrzewania Schroniska „MAR-KOT” w Miączyńie Dużym, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Katarzyna Miłobędzka – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Zarząd Powiatu postanowił udzielić wsparcia bezdomnym, przeznaczając 2 500,00zł na pokrycie kosztów zakupu węgla na okres zimowy 2017/2018, niezbędnego do ogrzewania Schroniska „MAR-KOT” w Miączyńie Dużym, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 780/2017.

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o zwiększenie wydatków na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków EFRR: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”.

Wydatki dla zadania inwestycyjnego na 2017 rok zostały ustalone na spotkaniu w dniu 21 marca 2017 roku na kwotę 9 096 258,65zł, jednakże w związku z wystąpieniem nieoczekiwanych trudności i konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków:

- 1) niekwalifikowanych o kwotę 51 000,00zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach remontu mostu na rzece Dunajczyk;
- 2) wydatków kwalifikowanych o kwotę 560 000,00zł.

Pan Janusz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że podczas prac związanych z remontem mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki stwierdzono, że dalsze wykonywanie robót budowlanych koliduje z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia. Istniejący gazociąg w chwili obecnej jest podwieszony do konstrukcji mostu, co jest przedstawione na rysunkach branży mostowej w dokumentacji projektowej. Projektant zakładał wykonanie robót w taki sposób, aby istniejący gazociąg pozostał nienaruszony na swoim dotychczasowym miejscu. Jednakże w trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z rozbiórką mostu zauważono, że wykonanie robót poszerzenia konstrukcji mostu jest technicznie niemożliwe do zrealizowania bez przełożenia gazociągu. Na etapie sporządzania projektu budowlanego Projektant nie posiadał takiej wiedzy, dlatego też przełożenie

gazociągu nie zostało ujęte w dokumentacji projektowej. Podczas spotkania roboczego w terenie przy udziale Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa, która jest operatorem przedmiotowego gazociągu, stwierdzono że istnieje zbyt duże ryzyko, aby prowadzone roboty związane z poszerzeniem mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki nie naruszyły gazociągu.

Ponadto zachodziła duża obawa, że w trakcie prowadzonych prac gazociąg zostanie przerwany i dojdzie do niekontrolowanego wybuchu. Dalsze prowadzenie prac było niebezpieczne dla osób wykonujących remont mostu oraz osób postronnych, ponadto ciągłość dostaw paliwa gazowego do odbiorców mogła zostać przerwana. Dlatego mając na uwadze dobro odbiorców oraz, przede wszystkim względy bezpieczeństwa osób tam pracujących zdecydowano o przebudowie gazociągu.

W ramach przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie wystąpił do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej, które to otrzymano w dniu 24.07.2017r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2015 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 2 marca 2015 roku z w/w uzgodnienie pobrana została opłata wg cennika usług pozataryfowych.

Następnie na podstawie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej w ramach remontu mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki zostanie zaprojektowana i wykonana przebudowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia.

Wykonanie tej przebudowy jest niezbędne do prawidłowego wykonania w/w inwestycji.

Szacunkowa wartość brutto uzyskania warunków technicznych, wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania przebudowy wynosi 51 000,00 zł.

Pan Dyrektor Wydziału Infrastruktury oznajmił, że w trakcie realizacji robót stwierdzono, że zakres robót określony w Przedmiarze na etapie sporządzania Oferty różni się od stanu faktycznego w terenie. Zachodzi konieczność wykonania robót polegających na zmniejszeniu i na wykonaniu robót dodatkowych - wymiana gruntu wysadzinowego i wykonaniu nasypów. Rozliczenie w/w robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. Wszystkie roboty zostaną zinwentaryzowane przez geodetę i przedstawione Inspektorowi nadzoru oraz Inwestorowi w celu akceptacji ich ilości.

Zarząd Powiatu uznał, że wniosek za zasadny, jednocześnie zobowiązał Pana Leszka Ślubowskiego - Dyrektora PZD w Mławie do uzupełnienia wniosku poprzez podanie wartości robót wytycznych wykonania kanalizacji deszczowej oraz doprecyzowanie kwot odnośnie wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych tj.:

Wydatki dla zadania inwestycyjnego na 2017 rok wynoszą 9 096 258,65zł.

W związku z wystąpieniem nieoczekiwanych trudności i konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków:

- 3) niekwalifikowanych o kwotę 50 999,99zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach remontu mostu na rzece Dunajczyk;
- 4) niekwalifikowanych na roboty ziemne – 35 196,77zł
- 5) wydatków kwalifikowanych o kwotę 524 803,23zł.

Wartość robót dotyczących wykonania kanalizacji deszczowej została zaplanowana w 2017 roku w wys. 854 561,12zł.

Ponadto Zarząd Powiatu uznał, że należy wydzielić z w/w inwestycji roboty, które mieszczą się w możliwościach finansowania z Funduszu Ochrony Środowiska.

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w Mławie o zwiększenie planu dochodów realizowanych netto w rozdziale 60014 § 0750 o kwotę 12 020,00zł z tytułu najmu lokalu biurowego oraz przeznaczenia ich na wydatki płacowe: zatrudnianie na umowę o pracę na jeden miesiąc 4 pracowników przyjętych na roboty publiczne w okresie: kwiecień – wrzesień. Zatrudnienie tych osób jest konieczne i wynika z umowy z PUP w Mławie w ramach tzw. „efektywności zatrudnienia”.

Zarządu Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Leszka Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie wyrażając zgodę na:

- zwiększenie planu dochodów realizowanych netto w rozdziale 60014 § 0750 o kwotę 12 020,00zł z tytułu najmu lokalu biurowego;
- zwiększenie wydatków płacowych o kwotę 12 010,00zł
 - § 4010 – 10 046,00zł,
 - § 4110 – 1 728,00zł
 - § 4120 – 246,00zł.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2017 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 781/2017 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym robót na drogach powiatowych zamiejskich na 2017 rok.

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o zmianę nazwy zadania ujętego w Uchwale Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2017 rok – uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.12.2016r. wraz ze zmianami pn. „Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów” na nazwę zadania pn. „Przebudowa ulicy Raciążskiej w miejscowości Radzanów”.

Pan Janusz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przetargu koszt wykonania poszczególnych części zadania został ustalony na:

- przebudowa ulicy Raciążskiej na kwotę 333 359,52 zł,
- przebudowa ulicy Siemiątkowskiego na kwotę 351 637,32 zł.

Zabezpieczona kwota w budżecie na zadanie wyniosła 500 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł udział Gminy Radzanów. W związku z powyższym zarezerwowane środki nie wystarczą na zrealizowanie całej inwestycji dlatego proponuje się zrealizowanie jej w części pod nazwą: „Przebudowa ulicy Raciążskiej w miejscowości Radzanów”. Koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie 333 359,52 zł, z czego 233 359,52 zł to wkład własny powiatu, a 100 000,00 zł to udział Gminy Radzanów.

Środki powstałe z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w wysokości 166 640,48 zł proponuje się przeznaczyć:

- w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa dwóch mostów w m. Głuźek”
- w kwocie 46 640,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Zarządu Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Janusza Wiśniewskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, wyrażając zgodę na zmianę nazwy zadania ujętego w Uchwale Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2017 rok – uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.12.2016r. wraz ze zmianami pn. „Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości

Radzanów” na nazwę zadania pn. „Przebudowa ulicy Raciąskiej w miejscowości Radzanów”.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury o zwiększenie środków finansowych w wys. 4 000,00zł na podjęcie działań w celu ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Mławskiego” zgodnie z uchwałą Nr XXVII/195/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac przygotowawczych mających na celu ustanowienie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Mławskiego”.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Janusza Wiśniewskiego – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwiększył środki finansowe w wys. 4 000,00zł (Dz. 750, rozdz. 75075 § 4300 – zakup usług pozostałych) na podjęcie działań w celu ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Mławskiego”. Źródłem pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 782/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2017.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 783/2017 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2017.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 784/2017 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2017.

15. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 593/2017 z dnia 18.01.2017r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 785/2017 dot. zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 593/2017 z dnia 18.01.2017r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

16. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 594/2017 z dnia 18.01.2017r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 786/2017 dot. zmiany uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 594/2017 z dnia 18.01.2017r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

17. Sprawy różne.

W punkcie tym nie było wniosków i pytań.

Pan Włodzimierz Wojnarowski – Przewodniczący Zarządu zamknął sto trzynaste posiedzenie Zarządu.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz Wojnarowski

Barbara Gutowska

Marcin Burchacki

Michał Stefan Danielewicz

Marek Wiesław Linkowski

Sporządziła
Joanna Marcinkowska
30.08.2017r.

Protokół
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego
podjętymi na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2017 roku

Uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu:

Włodzimierz A. Wojnarowski.....
Barbara Gutowska.....
Marcin Burchacki.....
Michał Stefan Danielewicz.....
Marek Wiesław Linkowski.....

