

**Protokół Nr 16/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 27 października 2021 roku,
pod przewodnictwem
Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji.**

**Punkt 1
Otwarcie posiedzenia.**

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji
Otworzył szesnaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

**Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 4 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 15/2021.

**Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.**

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji
Zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek- Mdzewo”.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Kontrola przebiegu realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek- Mdzewo”.

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Poinformował, że postępowanie toczyło się dwutorowo, ponieważ droga, która wiedzie przez miejscowości nie uzyskała punktacji w dofinansowaniu od Wojewody Mazowieckiego. Należało dokonać korekty dokumentacji, ponieważ zaprojektowane chodniki nie miały szerokości 2 m netto. Interpretacja Wydziału Inwestycji Urzędu Wojewódzkiego była taka, że muszą być zachowane 2 m chodnika bez krawężnika. Na roboty na tym odcinku wygrała firma STRABAG. Dokumentacja została zaktualizowana i został ogłoszony ponowny przetarg na wykonanie odcinków przebiegających przez miejscowości. Po otwarciu ofert okazało się, że firma STRABAG w związku z tym, że wykonywała pierwszy etap, miała zgromadzony materiał mogła obniżyć koszty to wygrała drugi przetarg. Na etapie pierwszym inspektorem nadzoru jest Pan Andrzej Dusiński, natomiast inspektorem nadzoru etapu drugiego jest Pan Paweł Sobieski. Firma złożyła dokumenty o zakończeniu zadania. Trzeba będzie przystąpić do procedur odbioru.

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadań:

1. *„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.*

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” na odcinkach:

- o od km 0+000,00 do km 2+140,00*
- o od km 3+430,10 do km 4+610,10*
- o od km 5+500,00 do km 7+700,00*
- o od km 8+558,80 do km 10+695,77*

Zmawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w dniu 31.10.2019 r. wszczął postępowanie udzielenie zamówienia w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień publicznych. Do przeprowadzenia przetargu została powołana Komisja przetargowa.

Termin na składanie i otwarcie ofert ustalono na 18.11.2019 r. ze względu na zadane przez wykonawców pytanie termin ten przedłużono do 25.11.2019 r.

*Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania to - **21.000.000,00 zł.***

Oferty, które wpłynęły:

1. *Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28; "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28; kwota brutto - 20.433.046,44 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterdzieści sześć 44/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.*
2. *Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski; 06 - 450 Głinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto - 18.641.448,04 zł (słownie złotych: osiemnaście*

milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem 04/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,

3. *STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto - 18.148.478,56 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 56/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.*

*W dniu 05.12.2019r. wyłoniono wykonawcę tj. **STRABAG Sp. z o.o.** 05 – 800 Pruszków ul. Parzniewska 10*

W ramach zadania przeprowadzono zamówienie publiczne w celu dokonania wyboru inspektora nadzoru Inwestorskiego . Data wszczęcia postępowania: środa 2019-11-27

Data końca składania ofert: piątek 2019-12-06 godz. 11:00 wpłynęły następujące oferty:

- 1. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA - PROJEKT; 26 - 020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37; kwota brutto - 612.417,00 zł (słownie złotych: sześćset dwanaście tysięcy czterysta siedemnaście 00/100) ; gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy; 5 kontroli tygodniowo.*
- 2. USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński; 06 - 500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19; kwota brutto - 159.285,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy; 5 kontroli tygodniowo;*
- 3. BAUMARK Sp. z o.o.; 07 - 202 Wyszaków ul. Świętojańska 106; kwota brutto - 344.400,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta 00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, 5 kontroli tygodniowo;*
- 4. NBQ Spółka z o.o.; 70 - 655 Szczecin ul. Tadeusza Wendy 10C; kwota brutto - 359.160,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, 3 kontrole tygodniowo;*
- 5. Konsorcjum: Piotr Orzechowski Engineering; 80 - 811 Gdańsk ul. Na Stoku 41a lok. 6; iCIACH Sp. z o.o.; 80 - 283 Gdańsk ul. Królewskie Wzgórze 19A/3; kwota brutto - 294.954,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery 00/100); gwarancja - nie dotyczy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, 5 kontroli tygodniowo;*

W dniu 11.12.2019r. wyłoniono wykonawcę tj. USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński 06 – 500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19.

2. *„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343 w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – ETAP II”*

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”. Przedmiotowa inwestycja stanowi kontynuację realizowanego już przez Powiat Mławski zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” Inwestycja

zlokalizowana jest na następujących odcinkach drogi powiatowej Nr 2343W: o od km 2+140,00 do km 3+430,10 o od km 4+610,10 do km 5+500,00 o od km 7+700,00 do km 8+558,80 Roboty budowlane będą polegały na przygotowaniu terenu pod inwestycję, wykonaniu rozbiórki istniejących elementów drogowych, robót ziemnych, poszerzenia istniejącej jezdni, nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, udrożnienia rowów przydrożnych, zjazdów, przebudowy istniejących i budowy nowych przepustów, wykonanie stałej organizacji ruchu, oraz budowy nowej sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej.

Zmawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w dniu 05.05.2020 wszczął postępowanie udzielenie zamówienia w trybie przewidzianym w ustawie prawo zamówień publicznych. Do przeprowadzenia przetargu została powołana Komisja przetargowa.

Termin na składanie i otwarcie ofert ustalono na 21.05.2020r. ze względu na zadane przez wykonawców pytanie termin ten przedłużono do 25.05.2020 r.

Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania to - **12.255.611,28 zł.**

Oferty, które wpłynęły:

1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28, "ALTOR" Sp. z o.o.; 05 - 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28; kwota brutto - 10.363.921,73 zł. (słownie złotych: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden 73/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
2. GUTBRUK Tomasz Gutowski; 06 - 316 Krzynowłoga Mała, Kaki Mroczki 18; kwota brutto - 10.315.230,28 zł (słownie złotych: dziesięć milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści 28/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.
3. STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10; kwota brutto - 8.782.966,60 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć 60/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,
4. Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski; 06 - 450 Głinojeck ul. Nadrzeczna 12; kwota brutto - 9.080.201,25 zł (słownie złotych: dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden 25/100); gwarancja - 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy,

W dniu 18.06.2020r. wyłoniono wykonawcę tj. STRABAG Sp. z o.o. 05 – 800 Pruszków ul. Parzniewska 10.

W ramach zadania przeprowadzono zamówienie publiczne w celu dokonania wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-07-07

Data końca składania ofert: środa 2020-07-15

Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania to - **120.000,00 zł.**

Oferty, które wpłynęły, dotyczące zadania Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343 w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - ETAP II :

1. USŁUGI INŻYNIERSKIE ROBOTY DROGOWE Jan Budziński; 11 - 015 Olsztynek ul. Zajęcza 39; kwota brutto - 55.350,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100), termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, ilość kontroli na budowie - 4

2. *BIKSBIT Sp. z o.o.; 00 - 867 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 27; kwota brutto - 73.950,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt 00/100), termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r. , warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, ilość kontroli na budowie - 5,*
3. *USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński; 06 - 500 Mława ul. Warszawska 1 lok. 19; kwota brutto - 84.900,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 00/100), termin wykonania zamówienia - 31.10.2021 r., warunki płatności - zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy, ilość kontroli na budowie - 5.*

W dniu 13.08.2020 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy BIKSBIT Sp. z o.o., 00 – 867 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 27.

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji

Zapytał czy wjazdy poza miejscowościami były robione kostką czy destruktem?

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Odpowiedział, że zjazdy na pola poza miejscowościami były robione z destruktu a na posesję z kostki.

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji

Zapytał czy były jakieś duże problemy w realizacji tej inwestycji poza projektem?

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Odpowiedział, że zawsze są jakieś problemy w wykonawstwie.

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji

Zapytał czy były jakieś roboty dodatkowe?

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie

Odpowiedział, że nie było robót dodatkowych.

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji

Zamknął szesnaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Artur Kacprzak

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
29.10.2021 r.