

Uchwała Nr 656/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2025 roku

w sprawie zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy na wykonanie zadania: „Remont dachu
Mławskiej Hali Sportowej w Mławie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy nr Or.273.1.13.2025 z dnia 3.11.2025 r. na wykonanie zadania: „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie” wydłużającego termin realizacji do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Aneks nr 1 stanowi załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu i Wicestarście.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2025 r. została zawarta umowa nr Or.273.1.13.2025 na wykonanie zadania pn. „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie”. Zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności § 9 ust. 1 pkt 1, dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania prac, wskazując, że warunki atmosferyczne w ostatnim okresie uniemożliwiły prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem co zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru. Po analizie przedstawionych okoliczności oraz z uwagi na to, że możliwość zmiany terminu wynika wprost z zapisów umowy, Zamawiający uznał wniosek za zasadny.

Proponowana zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy zadania ani na wysokość ustalonego wynagrodzenia, a jedynie dostosowuje termin realizacji inwestycji do warunków przewidzianych w umowie. W związku z powyższym zasadne jest podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr Or.273.1.13.2025, wydłużającego termin wykonania prac do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne i konieczne.