

Uchwała Nr 761/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 marca 2026 roku

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 14/DP/2024
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 14/DP/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. na wykonanie zadania pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W – ul. Podmiejska w Mławie”**, wydłużającego termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2026 r.,
2. Projekt aneksu nr 1 do umowy nr 14/DP/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. stanowi załącznik do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

UZASADNIENIE

Powyższa prośba podyktowana jest przedłużającymi się ustaleniami dotyczącymi zaprojektowania dodatkowego oświetlenia ulicznego przy ul. Podmiejskiej, a także zaprojektowania przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Na etapie uzgodnień oraz w trakcie konsultacji związanych z projektowaną rozbudową drogi powiatowej nr 2328W – ul. Podmiejska w Mławie Urząd Miasta Mława oraz Zakład „WOD-KAN” wystąpiły z wnioskami o rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie oświetlenia ulicznego, jak również przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej.

Do czasu zakończenia rozmów i uzgodnień z zainteresowanymi stronami Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie – wstrzymał prowadzenie prac projektowych. Powyższa sytuacja spowodowała powstanie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które wypełniają przesłanki określone w postanowieniach Umowy, umożliwiające zawarcie aneksu wydłużającego termin przekazania przedmiotu umowy.

W dniu 20.02.2026 r. Wykonawca skierował do Zamawiającego pismo z wnioskiem o zawarcie stosownego aneksu do Umowy, polegającego na wydłużeniu terminu przekazania przedmiotu zamówienia do dnia 01.03.2027 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek w zakresie konieczności zmiany terminu realizacji umowy, wskazując jednocześnie jako zasadny termin przekazania przedmiotu umowy dzień **30.11.2026 r.**

Zmiana proponowanego terminu wynika z negatywnej opinii Radcy Prawnego w sprawie możliwości rozszerzenia zakresu umowy o zaprojektowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wykonywania dodatkowych prac projektowych, a tym samym termin realizacji umowy może zostać wydłużony jedynie o okres faktycznego wstrzymania prac projektowych.

W załączeniu:

1. Wniosek MBZ Andler, Romczak sp.j.
2. Opinia Radcy Prawnego