

27 LUT. 2026

452

P. PK

02.03.2026.

Bray

MBZ

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE

Włocławek, 20.02.2026r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10
06-500 Mława

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W – ul. Podmiejska w Mławie” – Umowa nr 14/DP/2024 z dn. 28.08.2024r.

MBZ Andler, Tomczak sp. j. – Wykonawca dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego jw., w nawiązaniu do pisma z dnia 13.02.2026r. znak PZD.DT.4100.25.2024, w załączeniu przedkłada aktualizację harmonogramu prac projektowych. Harmonogram uwzględnia przewidywane przez Wykonawcę terminy poszczególnych etapów prac projektowych oraz planowany niezbędny czas ich trwania.

Z uwagi na okres wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego oraz rozszerzenie umowy w zakresie branży elektrycznej o projekt budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego dla całego odcinka drogi powiatowej nr 2328W – okoliczności niezależne od Wykonawcy – oczekujemy aneksu wydłużającego termin przekazania przedmiotu umowy **do dnia 1 marca 2027r.** oraz aneksu zwiększającego wynagrodzenie o kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy z dnia 13.10.2025r. tj.: **11.500,00 zł netto (14.145,00 zł brutto, słownie czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć zł brutto).**

Z poważaniem

Mariusz Andler

Mariusz Andler

171 Harmonogram ul. Podmiejska MŁAWA

aktualizacja na dzień 19-02-2026r.

Rodzaj prac	planowana data	Uwagi
Wystąpienie o: wypisy i wyrysy z planów miejscowych, uproszczone wypisy z rej. gruntów, informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi powiatowej, inf. na temat obiektów objętych ochroną, wstępne w-ki zarządców dróg, kolei i cieków	do 27.09.2024	Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania
Uzyskanie danych: wypisy i wyrysy z planów miejscowych, uproszczone wypisy z rej. gruntów, informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi powiatowej, inf. na temat obiektów objętych ochroną, wstępne w-ki zarządców dróg, kolei i cieków	do 20.10.2024	
Zlecenie sporządzenia wstępnej mapy do celów projektowych	do 27.09.2024	
Uzyskanie wstępnej mapy do celów projektowych	do 15.10.2024	
Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych	do 15.10.2024	Inwentaryzacja i ocena stanu istniejącego
Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojazdów działek	do 15.10.2024	
Inwentaryzacja zieleni	do 15.10.2024	
Dokonanie oceny stanu technicznego istniejących urządzeń i obiektów	do 15.10.2024	
Wstępna koncepcja branży drogowej i branż towarzyszących	2024-10-28	Spotkanie robocze z Zamawiającym
Ostateczne zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji	2025-03-31	
Uzyskanie warunków i zaprojektowanie infrastruktury drogowej (oświetlenie, sygnalizacja, kanał technologiczny, odwodnienie)	2025-06-30	
Uzyskanie od gestorów sieci warunków na usunięcie kolizji	2025-10-06	
Otrzymanie dodatkowych warunków na zaprojektowanie sieci wod.-kan. (poza umową)	2025-08-26	
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów	2025-09-25	
Uzyskanie informacji o zgodzie na rozszerzenie zakresu umowy o zaprojektowanie budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego	2026-02-13	oczekiwanie na decyzję Zamawiającego odnośnie rozszerzenia zakresu umowy - 8 miesięcy
Uzyskanie aktualizacji/nowych warunków technicznych	2026-03-31	
Zaprojektowanie oświetlenia i rozwiązania kolizji	2026-05-15	
Mapa do celów projektowych	2026-05-15	
Złożenie wniosku na ZUD	2026-05-20	
Uzyskanie pozytywnego protokołu ZUD	2026-06-05	
Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych	2026-06-15	
Wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od przepisów transportu kolejowego.	2026-06-15	
Wystąpienie o opinie do ZRID	2026-06-15	
Opracowanie projektów branżowych, PSOR i projektu sygnalizacji świetlnej, przystąpienie do uzgodnień (w tym uzgodnień z PKP)	2026-07-31	
Opracowanie projektów podziału nieruchomości	2026-07-31	PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO ...
Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych	2026-08-31	
Uzyskanie odstępstwa od przepisów transportu kolejowego.	2026-08-31	
Dokumentacja badań gruntu wraz z opinią geotechniczną	2026-08-31	
Uzgodnienie projektów branżowych (w tym PKP)	2026-09-30	
Złożenie Projektów Budowlanych do Zamawiającego	2026-10-15	
Złożenie wniosku o wydanie dec. ZRID	2026-11-15	
Opracowanie Projektów Technicznych, Wykonawczych, SST, Kosztorysy	2027-02-15	
Uzyskanie decyzji ZRID i oddanie dokumentacji Zamawiającemu	2027-03-01	