

Uchwała Nr 773/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 marca 2026 roku

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr Or.273.1.6.2025
z dnia 29 lipca 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r. na wykonanie zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*” wydłużającego termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 07 września 2026 r., tj. z okres wstrzymania robót budowlanych przez kierownika budowy.
2. Projekt aneksu nr 1 do umowy nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r. stanowi załącznik do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu i Wicestarście.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2025 r. została zawarta umowa nr Or.273.1.6.2025, której przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*”. Zgodnie z postanowieniami §10 ust. 4 pkt 1 lit b) ww. umowy, dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania prac, wskazując, że warunki atmosferyczne uniemożliwiły prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem co zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru właściwym wpisem w dzienniku budowy. Po analizie powyższych okoliczności oraz przedłożonych środków dowodowych, oraz biorąc pod uwagę możliwość dokonania przedmiotowej zmiany wynikającej wprost z treści ww. umowy, Zamawiający uznał wniosek za w części zasadny.

Zamawiający odmówił zmiany terminu o okres wskazany we wniosku wykonawcy, tj. o 3 miesiące, ze względu na fakt, iż okoliczności wskazane we wniosku, a także przedstawione dowody nie potwierdzały, iż brak możliwości wykonywania robót w okresie wnioskowanym przez wykonawcę wynikał w przesłanek wskazanych w §10 ust. 4 pkt 1 lit b) ww. umowy.

Proponowana zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy zadania ani na wysokość ustalonego wynagrodzenia, a jedynie dostosowuje termin realizacji inwestycji do warunków przewidzianych w umowie. W związku z powyższym zasadne jest podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr Or.273.1.6.2025, wydłużającego termin wykonania zamówienia do dnia 07 września 2026 r., tj. o 53-dniowy okres faktycznego i udokumentowanego wstrzymania robót, z uwzględnieniem postanowień art. 110 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 poz. 1071 z późn. zm.).