

Uchwała Nr 827/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dotyczącej Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy Nr 27/DP/2024 z dnia 18.12.2024 r. dotyczącej Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie, polegającego na zmianie terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 17 lipca 2026 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

UZASADNIENIE

W dniu 06.05.2026 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mławskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy nr 27/DP/2024 z dnia 18.12.2024 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 04.12.2025 r. dotyczącej Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie, w zakresie zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 17 lipca 2026 r.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania wystąpiły okoliczności niezależne od Wykonawcy, które mają bezpośredni wpływ na możliwość terminowego wykonania dokumentacji projektowej. Jak wynika z pisma Wykonawcy, na początku lutego 2026 r. pojawiła się konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanej inwestycji. W wyniku przeprowadzonych ustaleń oraz spotkania zorganizowanego w dniu 24 lutego 2026 r. podjęto decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji.

Zakres niezbędnych zmian obejmuje w szczególności dokonanie zmian w stałej organizacji ruchu oraz wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac projektowych i formalno-prawnych wpłynęła na wydłużenie procesu przygotowania dokumentacji oraz procedur związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wykonawca wskazał również, że projekt podziałów nieruchomości został przekazany Zamawiającemu zgodnie z dokonаныmi ustaleniami, natomiast dalsze czynności proceduralne związane z opracowaniem map podziałowych oraz przygotowaniem dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID wymagały dodatkowego czasu. W dniu 17 kwietnia 2026 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w tym charakter i zakres koniecznych zmian projektowych oraz fakt, że przyczyny przesunięcia terminu realizacji umowy nie wynikają z winy Wykonawcy, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 17 lipca 2026 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.